

## Kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä

### Roinilan päiväkoti

Kokous 1.11.2024 klo 13:00-13:45 Teams-kokous

### Kutsuttu/Osallistujat:

Tommi Knuutinen, ylläpitoasiantuntija, tilapalvelut, puheenjohtaja, sihteeri

Ellen Pruikkonen, varhaiskasvatusyksikön johtaja

Hanne Järvinen, varajohtaja

Johanna Niemi, henkilöstön edustaja

Pia Gummerus, terveystarkastaja

Mia Mountraki, työsuojeluvaltuutettu

Anne Lindfors, työterveyshoitaja

Juhani Suomitammi, huoltajien edustaja

### Muistio

#### 1. Kokouksen avaus ja läsnäolijat

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat.

#### 2. Oireilijoiden laadun ja määrän kartoitus

##### I. Työterveydenhuolto

Ei yhteydenottoja.

##### II. Esimiehen tieto

Tunkkainen sisäilma, yksi ilmoitus tulossa työterveyteen.

#### 3. Kiinteistö katsaus ja toteutuneet toimenpiteet

##### I. Tutkimukset

Työsuojeluvaltuutettu käynyt mittaamassa äänitasoja Saviahossa. Asiasta on oltu yhteydessä Mäntäsälän kuntaan. Mäntsälän kunta ottanut asian hoitoon.

##### II. Korjaukset

Roinilan purkuvaihe valmistui ajallaan. Purkuvaiheen jälkeen oli noin 3-4 viikon suunnitelmallinen tuuletusjakso. Viikolla 43 mittauksia valmistelevia töitä, viikoilla 44 ja 45 tehdään kosteusmittauksia sekä muita laadunvarmistusmittauksia.

### **III. Käyttäjät-toiminnan järjestely**

Toiminta säilyy Saviahon päiväkodissa siihen asti, kun Roinilan remontti on valmis.

#### **4. Muuta**

- Viimeksi raportoitu viemärinhaju vähentynyt "ykköstalossa".
- *Kysymys päiväkodilta, missä vaiheessa aurinkosuojausten rakentaminen on?:* Aurinkosuojausten rakentamisesta on olemassa valtuustoaloite, jonka hyväksyttäessä aurinkosuojuuksille saadaan tarvittavat investointirahat. Aurinkosuojuuksien rakentamiseen ei ole ennen investointipäätöstä varattu rahaa. Suunnitelmat aurinkosuojuuksesta ovat jo valmiina.

#### **5. Viestintä**

Korjausten alkamisesta on tiedotettu päiväkodille sekä Tuusulan sisäisiin kanaviin 26.8. Ei välitöntä tiedotustarvetta. Tiedotetaan urakan etenemisestä, kun tiedetään aikatauluista tarkemmin.

#### **6. Seuraavan kokouksen sopiminen**

Seuraavissa sisäilmatyöryhmän kokouksissa tullaan seuraamaan korjausten edistymistä ja Saviahon kiinteistön tilannetta.

Seuraava kokous 16.12.2024 klo 13

**Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:35**